



Notat

Statusnotat om projekter til anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov

KMU har reserveret en pulje på 1 mio. om året over fire år (2018-2021) til mindre anlægsbehov. KMU skal godkende projekterne (og eventuelle afvigelser). Forvaltningen har af KMU fået godkendt en bruttoliste for 2018, 2019 og 2020.

Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge igangsætte og afslutte projekter som forventet.

Herunder følger:

- 1) Status for afsluttede projekter og for aktive projekter
- 2) Forslag til anvendelsen af puljen i 2021, som der søges frigivet midler til i 2021

1) Status for projekter

Afsluttede projekter i 2020:

1.3 Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle

- **Projektbeskrivelse:** I Viborg Naturpark-projektet og i udviklingsplanen for Viborg Søerne har offentligheden gentagne gange gjort opmærksom på, at Søndermølle er et sted med potentiale, som bør udnyttes. I dag bruges det primært som mødelokaler. Ved at etablere udendørs faciliteter og infostande, der indbyder til ophold og oplevelser på stedet, kan dette imødekommes.
Der er bl.a. ønsker om grejbank til skoler, shelters, udendørs mødefaciliteter, børneruter til aktivitet, bålplads mv. En forudsætning for at udnytte stedets potentiale optimalt er at skabe forbindelse til både Søndersø (fx trampesti) samt til naturparkområdet Klostermarken og Bruunshåb skovene (fx flydesti under Vinkelvej).
- **Status og tidsplan:** Det er planlagt at etablere et velkomstskilt, der fortæller om Søndermøllens spændende kulturhistorie og om, hvordan man kan gå/cykle ned til Viborg Søerne. Pga. naturgasledning er det ikke muligt at etablere madpakkehus til bl.a. udendørs møder og ophold.
- Der er etableret en åben grejbank, hvor man kan fange smådyr i Søndermølle Å. Arealet foran Søndermølle er opgraderet med højbede og flotte bænke og borde med indgravering af "Søndermølle". Projektet er afsluttet i 2020.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til faciliteter og undersøgelser ca. 100.000 kr.

Bevilget i 2018 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	42.295,8		57.705

1.7 Opholdsplatform ved "Frirum Kokilden" ved Viborg Nørresø

- **Projektbeskrivelse: Nørresøvej 35.** Et kommunalt areal, som ikke bliver benyttet i dag. I forbindelse med søplanen, er forvaltningen blevet kontak- tet af Grundejerforeningen Kokildedalen for et samarbejde om udvikling af arealet. De har et oplæg med mulighed for ophold, leg, bevægelse og ro. Ophold, leg og bevægelse skal være i form af grillområde, legeområde og petanquebane. Området med ro skulle være i form af en opholdsplatform ved/i rørskov. Sammen med den eksisterende beplantning, bliver der skabt et rum, hvor man sidder midt i naturen, selv om det er midt i byen.
- **Status og tidsplan:** Der skal udarbejdes en skitseplan for området, samt søges diverse dispensationer. Grundejerforeningerne vil søge fonde.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til finansiering af siddeplatform - i alt 150.000 kr.

Søges i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
150.000	103.315	0	46.685

1.8 Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af Dyrepark

- **Projektbeskrivelse:** Afklaring af muligheden for at etablere en dyrepark indenfor rammen af Viborg Naturpark.
- **Status og tidsplan:** Analyse gennemført i 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** 50.000 kr. til konsulentydelse.

Bevilget i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
50.000	75.453,24	-25.453,24	-25.453,24

2.2 Renovering af stisystem Nørremølle Enge

- **Projektbeskrivelse:** Stisystemet i Nørremølle Enge blev etableret i 2013. Stisystemet trænger nu til en større renovering, da blandt andet områdets græssende køer har trådt gangbroer og drænledninger under stensem- stien i stykker, så stien flere steder og store dele af året står under vand, så man ikke kan færdes uden gummistøvler.
- **Status og tidsplan:** Renoveringen forventes at kunne ske i løbet af 2020.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til gangbroer og grus og udlægning - i alt 200.000 kr.

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
200.000	317.438	-117.438	-117.438

2.3 Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund, Projektet opgives

- **Projektbeskrivelse:** Kommunen er blevet tilbudt at købe en grund på ca.

1,5 hektar v. Undallslund Skov. Grunden er i et hjørne mellem Revas, Himmerlandsstien og kommunens skov, og det vil være nærliggende at tilkøbe ejendommen for at skabe sammenhæng mellem kommunens ejendomme. Grunden er velegnet til skovrejsning.

- **Status og tidsplan:** Kommunen blev tilbudt at købe ejendommen i dec. 2019 og gik i forhandlinger om en pris i januar 2020. Ejer oplyser at ejendommen ikke længere er til salg og projektet afsluttes medio 2020
- Ønske/behov for midler fra puljen:** ønske om midler fra puljen frafalder

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
150.000	-	150.000

2.4 Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg

- **Projektbeskrivelse:** Der har ofte været frarådet badning eller ligefrem nedlagt badeforbud ved badestranden ved Ulbjerg Klint på grund af forureninger fra spildevandsudløb. Derfor ønskes der etableret adgang til og bade faciliteter ved en ny badestrand i området. Der har været sonderinger, som tyder på, at den nye badestrand kan etableres ved Spejderklinten Ulbjerg.
- **Status og tidsplan:** Forundersøgelsen er udført i 2020
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til udarbejdelse af skitseplan og beskrivelse af den nye badestrand ved Spejderklinten - i alt 100.000 kr.

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	53.250	0	46.750

2.5 Renovering af indgangspartiet ved Daubjerg Kalkgruber

- **Projektbeskrivelse:** Daubjerg Kalkgruber er fredede. De huser en stor og vigtig bestand af flagermus, heriblandt damflagermus, som er Viborg Kommunes ansvarsart og på habitatdirektivets bilag II, hvilket betyder, at Viborg Kommune har til pligt at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten. Indgangspartiet ved gruberne i stærkt forfald. I dag holder gamle jernbænesveller i træ sammen på skrænten foran indgangen, og de er nu meget rådne. Ejeren indhentede tilbage i 2015 tilbud på renovering samt sikring af skrænt. Tilbuddet lå på knap 90.000 kr., men indeholdt dog ikke alle omkostninger. Ejeren har bedt forvaltningen om et bidrag til renoveringen og sikring af skrænt, idet omkostningen er en forholdsvis stor post for den lille virksomhed.
- **Status og tidsplan:** Forvaltningen har besigtiget arealet og været i dialog med en flagermusekspert fra Aarhus Universitet (Morten Elmros). Flagermuseksperten vurderer, at der er en risiko for at bestanden af flagermus reduceres, og flagermusene risikerer at blive spærret inde, hvis skrænten styrter sammen og indgangen spærres.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes et tilskud til renovering af indgangsparti og sikring af skrænt, så flagermusenes habitat sikres - i alt 60.000 kr.

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
60.000	60.000	-	-

3.2 Sti + fugletårn i Brandstrup Mose, *projektet ønskes opgivet*

- **Projektbeskrivelse:** Endnu ikke udarbejdet
- **Status og tidsplan:** Der er ikke nogen lokal opbakning til projektet og forvaltningen foreslår, at midlerne bruges til andre projekter.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Ønske om midler fra puljen frafalder

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
0	0	-	400.000

Aktive projekter

1.1 Partnerskabsprojekt om handicapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb

- **Projektbeskrivelse:** Bruunshåb Borgerforening m.fl. har længe ønsket en forbindelse over Mølleåen ved Bruunshåb. Viborg Kommune ejer og har købt et areal i tilknytning til i forvejen kommunale arealer ved Bruunshåb Skov. Der er etableret et lille lokalt partnerskabsprojekt om etablering af en handicapvenlig broforbindelse over åen. Forvaltningen ser positivt på projektet og deltager i partnerskabet.
- **Status og tidsplan:** Partnerskabet har opnået finansiering til projektet bl.a. fra puljen til byforskønnelse af mindre byer, Nordea Fonden, Friluftsrådet og de lokale borgere. Projektet stødte på tekniske/økonomiske udfordringer i 2019 og er dermed blevet udskudt til 2020, hvor alle myndighedsgodkendelser er faldet på plads og broen er bestilt. Der er i 2018 og 2019 afholdt udgifter til skitsetegninger til projektet. Projektet realiseres i 2021
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Restbeløbet indgår i restfinansieringen af projektet.

Bevilget i 2018 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	35.777	64.223 (forventes brugt i 2021)	0

Bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
300.000		300.000 (forventes brugt i 2021)	0

1.2 Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatforme

- **Projektbeskrivelse:** Et af forslagene til delprojekter fra udviklingsplanen for Nørresø og Søndersø (søplanen) var forslag til flere fiskesteder og fiskepladser. Hvis fiskestederne bliver fra en platform med handicapvenlig adgang, kan de tjene flere formål ved søerne, fx vandaktiviteter som fiskeri, sejlads og "pauser". Der er flere relevante delprojekter i søplanen, men forvaltningen vurderer, at der kræves yderligere sonderinger med bl.a. relevante lodsejere, inden de kan foreslås igangsat.
- **Status og tidsplan:** Viborg Fiskeriforening har anbefalet og beskrevet fire placeringer og udformninger af lystfiskerplatforme. Alle platformene kræver dispensationer i varierende omfang. Forvaltningen arbejder med reetablering af en bro med fiskeplatform ved Nørresøvej 35, nyetablering af fiskep-

platform ved gennemsejlingen under Hans Tausens Alle samt understøtte reetableringen af broen ved VCR, som er handicapegnet.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Midler til anlæg af handicapvenlige lystforskerplatforme - 250.000 kr.

Bevilget i 2018 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
250.000	54.304	195.696 (forventes brugt i 2021??)	0

Bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til projekt 2.7 Fars Dam (kr.)
150.000			150.000

1.4 Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg

- **Projektbeskrivelse:** På baggrund af søplanen samt dialog med potentielle brugere har forvaltningen udarbejdet en skitse til indretningen af området, så det rekreativt kan udnyttes bedre. Både for de nærliggende interessenter (Idrætshøjskolen, vandrehjemmet og campingpladsen) og for de mange brugere af søen. Her har man oplevelsen af at være i naturen, og samtidig kan man både fiske og bade. Området har tæt adgang til naturparken. Faciliteter kunne være bænke/borde, grillplads og platforme, man kan sidde på. Broanlægget skal renoveres (Teknisk Udvalg har afsat driftsmidler til materialer) og ved at opdele konstruktionen og hæve den i den ene side, vil der skabes tilgængelighed fra stien.
- **Status og tidsplan:** Der er i 2020 anvendt midler til projektering. Projektet forventes udført i 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes i 2021 tilskud til finansiering af en tilgængelig og mere fleksibel brokonstruktion - i alt 502.000 kr.

Bevilget i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
300.000	48.000	252.000	0
Søges i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
250.000	0	250.000	0

1.5 Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved vådområdet Skals Å – Kølsen Enge

- **Projektbeskrivelse:** I 2016 afsluttede staten et vådområdeprojekt ved Skals Å – Kølsen Enge. Viborg Kommune har siden købt og etableret sti og broer på dæmningen hen langs Skals Å. Der er etableret et bredt sammensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på formidling og publikumsfaciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i partnerskabet.
- **Status og tidsplan:** Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Samlet budget for projektet er på 2,4 millioner. Finansiering forventes opnået ved fundraising. Der er indtil videre givet tilsagn på 1 mio. kr. (Miljøstyrelsens Friluftspulje) og 250.000 kr. (Friluftsrådet). Fundrasingen fortsætter i 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til restfinansiering af projektet – i alt 200.000 kr.

Bevilget i 2018 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
200.000	0	200.000	0

1.6 Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen

- **Projektbeskrivelse:** Projektet omhandler en opgradering af faciliteter, fx shelters, borde/bænke og slæbesteder ved Rindsholm, Tapdrup, Vejrumbro mv. Projektet udspringer af en klage over, i hvor dårlig stand faciliteterne til kano/kajaksejllads er i Nørreådalen. Projektet er i god tråd med Viborg Naturpark, Landskabsstrategi for Nørreådalen, samt lokale udviklingsplaner for områdets mindre byer, hvor der også er fremkommet ideer til faciliteter ved Nørreåen fra borgerne.
- **Status og tidsplan:** I 2020 er ophalerbro i Rindsholm udskiftet. Tapdrup borgerforening har repareret ophalerbro og plankesti, samt investeret i kajaktrækvogne. Et idekatalog til opgradering af faciliteter for kano/kajak sejllads på hele Nørreåen er under udarbejdelse og forventes færdig i 2021. Det resterende beløb forventes anvendt i Vejrumbro, samt til indsatser fra idekataloget.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes fortsat tilskud til finansiering af faciliteter

Bevilget i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
150.000	40.880	109.120 (forventes brugt i 2021)	0

1.9 Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter

- **Projektbeskrivelse:** I forbindelse med lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter fremkommer der mange gode ideer fra lokalsamfundene, som der kan være behov for finansiering af. Fx har lokalsamfundet i Løvskal ønsket midler til realisering af diverse natur- og friluftprojekter. Nogle af ideerne til projekter kan forvaltningen understøtte ved at finansiere dem over driften, mens andre kræver ekstern (med)finansiering.
- **Status og tidsplan:** Der foreligger en plan for lokalsamfund, hvor der holdes møder om lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter. Efterhånden som ideer herfra konkretiseres, ønsker forvaltningen at få mulighed for at prioritere sin indsats og tilskud til relevante (del)projekter. Det er her en forudsætning, at projekterne gennemføres som samskabelsesprojekter.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til finansiering af delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om relevante (del)projekter - i alt 200.000 kr.

Bevilget i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
50.000	0	50.000 (forventes brugt i 2021)	0

2.1 Omløbsstryg Bro Mølle

- **Projektbeskrivelse:** Projektet skal sammen med vådområdeprojekt ved Korreborg Bæk skabe fuld fiskepassage i Korreborg Bæk omkring opstemning ved Bro Mølle.
- **Status og tidsplan:** Anlægsprojekt har været i udbud. Der er indgået en delig lodsejraftale. Etablering primo 2021.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til eksisterende anlægsbudget, da naturgenopretningsmulighederne er udvidede i forhold til det oprindelige projekt, og anlægsudgifterne efter udbud er blevet dyrere end oprindeligt forventet - i alt 400.000 kr.

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato, overført til anlægskonto (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
400.000	400.000	0	0

2.6 Jordkøb Fuldalen

- **Projektbeskrivelse:** I forbindelse med etablering af børneskoven i Ørum, er der et ønske om at købe et stykke jord langs med læhegnet på naboemarken. Her vil vi gerne etablere en vej for at skabe bedre adgangsforhold til skoven og evt. mulighed for at lægge vand ind til en ny shelterplads. Etablering af vejen er afhængig af lokal fundraising til shelterpladsen.
- **Status og tidsplan:** Den nuværende ejer er positiv omkring et frasalg af jorden
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes midler til køb af jord og etablering af vej - i alt 100.000 kr. over to år.

Søges bevilget i 2020 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	-	100.000	-

2.7 Fars Dam, Løvel

- **Projektbeskrivelse:** I forbindelse med samskabelsesprojekt (som finansieres af TU) i parkområdet Fars Dam etableres en handicapvenlig fiskebro i søen Fars Dam. Broen etableres med trin på midten således at man kan komme helt tæt på vandoverfladen. Projektet er et samarbejde mellem forvaltningen, skolen, børnehaven, dagplejerne og borgerforeningen. Arbejdsgruppen har også fået finansiering fra Landdistriktsmidlerne samt friluftsrådet.
- **Status og tidsplan:** Der er indkøbt materialer til broen og den bliver opsat i 2021
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** 150.000 kr.

Søges godkendt i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
150.000	41.763	108.237	-

3.1 Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro

- **Projektbeskrivelse:** Skovrejsning på kommunale arealer nordvest for Rødkærsbro i sammenhæng med Æblehaven (kommunalt grønt område). Afgrænsning af skovrejsningsområdet skal aftales nærmere i forhold til kommuneplanen og i samarbejde med lokale interessenter. Der er mulighed for skovrejsning på 5-12 ha. Arealerne i pt. udlejet til landbrug.
- **Status og tidsplan:** Midler er omprioriteret og skovrejsning udskudt til 2021. Tilplantning kan i bedste fald påbegyndes i 2021.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes midler til plantning og etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr.

Bevilget i 2019 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
500.000	0	300.000 (forventes brugt i 2021)	200.000

3.4 Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering

- **Projektbeskrivelse:** Et lokalt partnerskab har siden 2018 arbejdet på at etablere Kalkstien eller Kalkkaminoen - et afmærket stisystem mellem Stoholm og Skelhøje. Forvaltningen er positiv for ideen og har sagt ja til at deltage i partnerskabet. Forvaltningen har finansieret en mindre forundersøgelse og deltager i partnerskabet under forudsætning af, at projektet gennemføres som et samskabelsesprojekt med høj grad af lokalt engagement i anlægs- og driftsfasen og finansiering via eksterne fonde.
- **Status og tidsplan:** Arbejdsgruppen for partnerskabet har udarbejdet en forundersøgelserapport med et udkast til en projektbeskrivelse. Forvaltningen har over for arbejdsgruppen tilkendegivet, at projektbeskrivelsen mangler en hel del afklaringer og præciseringer, både infrastrukturelt/oplevelsesmæssigt, organisatorisk, økonomisk og driftsmæssigt. Så projektet kan næppe realiseres før 2021. Det vil dog kunne rykkes frem til 2020, hvis der sker et gennembrud med projektbeskrivelsen og dermed finansieringen via eksterne fonde.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til medfinansiering af anlægsopgaverne - i alt formentligt 100.000 kr.

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	-	-	-

3.5 Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt

- **Projektbeskrivelse:** Etablering af stiforbindelse til vådområdet Velds Møllebæk fra Ø Bakker. Herved skabes sammenhæng med stisystem langs Nørreå-dalen, gennem vådområdet og videre til parkeringsplads ved Ø-Bakker.
- **Status og tidsplan:** Vådområdet er etableret sommeren 2020. Stiforbindelsen kan planlægges etableret i 2021
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til etablering af sti og publikumsfaciliteter - i alt 100.000 kr.

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
100.000	0	-	-

2. Forslag til nye projekter 2021

3.6 Regulering af Flæskær Bæk

- **Projektbeskrivelse:** En lodsejer har i 2020 henvendt sig til Viborg Kommune og gjort opmærksom på tilbagevendende tilstopningsproblemer i et rørlagt sving i det offentlige vandløb Flæskær Bæk. Det blev aftalt med lodsejeren, at Viborg Kommune ville arbejde på en løsning med at åbne den rørlagte strækning og lave et nyt slynget forløb på en ca. 234 m strækning gennem lodsejerens mark
- **Status og tidsplan:** Der er meddelt tilladelse til projektet, og der er opbakning fra lodsejer, så projektet kan forventes gennemført i 2021.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der søges om 40.000 kr. til at dække alle udgifter i forbindelse med realisering af projektet.

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
40.000	-	-	-

3.7 Stiprojekt ved Gørup Enge-vådområde projekt

- **Projektbeskrivelse:** Etablering af stiforbindelse til vådområdet Gørup Enge.
Projektet handler om at etablere stier og adgang til det nye naturområde, så det bliver tilgængeligt for borgere og turister, der søger en naturoplevelse. Stier kan forbindes til eksisterende ruter og bidrage til at forbinde stier og vandreruter ved Lovns bredning.
- **Status og tidsplan:** Vådområdet etableres i 2021 og stien søges etableres i forbindelse med projektet.
- **Ønske/behov for midler fra puljen:** Der ønskes tilskud til etablering af sti og publikumsfaciliteter - i alt 200.000 kr.

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
200.000	0	-	-

3.9 Toilet i Granada.

- **Projektbeskrivelse:**
Houkærgruppen ønsker at etablere en toiletbygning i Granada indeholdende 1 alm. Toilet, 1 handikaptoilet, 1 rum til grej samt udendørs vask og borde til naturundervisning.
Houkærskolen og Viborg Gymnasium vil bruge en del af bygningen til undervisning, og forventes at bidrage til rengøring og drift, hvis denne del bliver låst af.
Bygningen vil få status som en privatejet toiletbygning, der placeres på kommunalt areal. Houkærgruppen vurderer ikke, at den kan administrere og drifte bygningen, såfremt der er offentlig adgang. Dette vil betyde, at Houkærgruppen bliver ansvarlig for al drift. Viborg Kommune drifter allerede et offentligt toilet i området ved Nørresøvej Nord, og vurderer ikke, at der er behov for nye offentlige toiletter i området.
Status og tidsplan:
Houkærgruppen har gennem de sidste år søgt midler til et toilet i Granada. Budgettet er på ca. 600.000 kr. og deres egen samt eksterne finansiering er på 154.000 kr.
Kultur og fritidsudvalget har desuden bevilliget 150.000 kr.
Teknisk Udvalg drøfter den 24. marts 2021 om et bidrag på 150.000 kr. samt om evt. overdragelse af driften af bygningen til kommunen.

- **Ønske/behov for midler fra puljen:**

Der søges om 150.000 kr. fra puljen til mindre anlæg

Søges eventuelt bevilget i 2021 (kr.)	Forbrugt til dato (kr.)	Restbeløb til projektet (kr.)	Restbeløb til andre projekter (kr.)
150.000	-	-	-