



NOTAT: Uddybende status på projekter i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet 2021

10. august 2021

Dette notat giver en status på de enkelte projekter, der er besluttet siden 2018 til 2021 i pulje til cyklisme, trafikikkerhed og mobilitet.

Tabel 1: Status over besluttede projekter i 2021

Nr.	Projekt	Beløb i 2021 (t. kr.)	Status
1	Cykelsti - Vindingevej	1.000	Forventet anlæg forår 2022.
2	Viby Station vest side – bedre cykelforhold og parkerings- og afsætningsmulighed	1.900	Forventet indvielse: ultimo august 2021
3	Ny Trafikkerhedsplan	300	Trafikkerhedsplan sendt i høring til 22. august 2021
4	Cykelparkering for el og ladcykler ved 3 stationer	1.022	Projekt opstartet. Forhåndsdialog med leverandører gennemført og præcise lokaliteter er udpeget. Nogle lokaliteter afventer DSB's godkendelse. Udbud forventes gennemført i efterår 2021. Derefter anlæg.
5	Sengeløsevej – udbedring af farligt vejsving	700	Udføres forventet forår 2022
6	Navervænget – kobling til Østre Ringvej	1.500	Udføres forventeligt i 2022
7	Maglegårdsvej - signalregulering	3.500	Projektering opstartes i efteråret 2021 – anlæg i 2022.
8	Sti Store Valbyvej Gundsøllille mod Østrup – etape 1	1.500	Borgerdialog forventes opstartet i efterår 2021.
9	Aktiv transport til skole	278	Forbedringer af skolevejen ved Klostermarksskolen (Dr. Sofies vej/Duevej) udført.
10	Små trafikikkerhedsprojekter	600	Mindre delprojekter (fart-kampagner) udført. Prioritering af midlerne afventer vedtagelse af Trafikkerhedsplanen.
11	Små cyklistprojekter	200	Delvist udført
12	Forberedelse og dialog	500	Delvist udført.
I alt		13.000	

Tabel 2: Status over besluttede projekter i 2020

Nr	Projekt	Beløb i 2020 (t. kr.)	Status
1	Supercykelsti – Københavnsvej	2.441	Strækningen fra motorvejen til kommunegrænsen er færdig. Strækningen fra Østre Ringvej til motorvejen færdiggøres i september 2021. Den samlede supercykelsti på tværs af alle 8 kommuner (fra Østre Ringvej i Roskilde til Rådhuspladsen i København) forventes indviet i foråret 2022. Strækningen fra Østre Ringvej til Røde Port afventer Fors gravearbejder og forventes først færdig i 2023.
2	Vindingevej – delte stier Ny Østergade til Østergade	2.300	Forventet anlæg forår 2022.
3	Køgevej - forlægning af Søndermarksvej til kryds Køgevej/Vor Frue Hovedgade	2.600	Anlæg udført og indviet juni 2021. Mindre tilpasninger udføres efterår 2021
4	Asfaltering af Syvstien	800	Udført: oktober 2020
5	Cykelbibliotek	500	Forventet opstart: ultimo 2021
6	Nordmarksvej – 2 minus 1 vej	300	Udført: september 2020
7	Skolevej - Tjørnegårdsskolen	150	Forventet anlæg: ultimo 2020
8	Fiskervejen – grusstier	100	Delvist udført: december 2020. Det sidste af strækningen udføres efterår 2021.
9	Frederiksborgvej – bedre krydsninger	150 + 250	Forventet anlæg: efterår 2021
10	Skoleveje – Viby Skole	6.500	Projekter udført løbende i 2020 og foråret 2021. Etablering af krydsombygningen af krydset Assendløsevejen/Grønningen/Vibyvejen færdiggøres i august 2021.
	Viby Station vest side – bedre cykelforhold, parkering mv.	600 + 2.200	Forventet indvielse: ultimo august 2021
12	Små cyklistplanprojekter	300	Delvist udført
13	Små trafiksikkerhedsprojekter	259 + 100	Delvist udført – udføres i efterår
14	Forberedelse og dialog	500	Udført
15	Ringstedgade (Signalregulering og strækning)	Min. 8.000	Forventet færdiggørelse: september 2021
	Vindingevej – cykelsti med kantsten i østside Østergade til Bymarken	1.600	Udført: august 2020
	I alt	29.500	

Tabel 3: Oversigt over status på de enkelte projekter afsat i 2019

Projekter		Beløb i 2019 (t. kr.)	Status
1	Cykelsti Møllevej i Jyllinge (del af supercykelsti)	1.100	Udført (færdig maj 2019).
2	Cykelsti Brordrupvej	1.500	Udført (færdig februar 2019)
3	Vindinge - sikring af nye stiforbindelser ved boligudbygninger	100	Forventet anlæg: efterår 2021
4	Vindinge - sandvejen bump	100	Udført (maj 2019)
5	Mindre cyklistplanprojekter	300	Udført (løbende i løbet af 2019)
6	Køgevej - forlægning af Søndermarksvej til kryds Køgevej/Vor Frue Hovedgade	3850	Udført: forår 2021
7	2 minus 1 vej Syvvejen Kirke Syv - Ramsømagle	150	Udført (sommer 2019)
8	Stamvejen/Lindenborgvej – rundkørsel	5000	Udført (primo 2020)
9	Møllehusvej/Helligkorsvej rundkørsel, hastighedsdæmpning	150	Udført
10	Små trafiksikkerhedsprojekter på landeveje og skoleveje	250	Udført løbende (i 2019 og i foråret 2020)
11	Forberedelse og dialog	500	Brugt (løbende i 2019)
I alt		13.000	

03.. august 2021

Tabel 4: Status over projekter afsat i 2018

Cykelprojekter		Beløb i 2018 (t. kr.)	Status
1	Københavnsvej som supercykelsti	1.700	Midlerne brugt til strækningen – anlæg udføres i etaper – først færdig 2022/2023
2	Parkvej i Viby – cykelbaner	500	Udført (ultimo 2018)
3	Helligkorsvej – sikker krydsning ved Kildegården	600	Udført (november 2018)
4	Cykelparkering	350	Udført. Cykelparkering på Værebrovej ved busstop
5	Himmelev Skole – sikker skolevej	350	Udført
6	Ringstien	900	Udført (2020)
7	Brordrupvej – stier som del af skolevej	500	Udført (primo 2019)
8	Cykelturisme – cykelkort	75	Udført (medio 2018)
9	Cyklistplan mindre tiltag bl.a. ved skoler, (2 minus 1 vej), Alle Børn Cykler mv.	275	Udført (i løbet af 2018 og 2019).
Øvrige projekter i 2018			
10	Trafikplads Gadstrup	1.000	Udført (forår 2019)
11	Stamvejen/Lindenborgvej – projektering af rundkørsel	500	Udført (ultimo 2019/primo 2020)
12	Sognevej/Hejnstrupvej/Gulddysse Parkvej	550	Udført (ultimo 2018)
13	Maglegårdsvej – nyt busstop Ved EASJ	600	Udført (medio 2018)
14	Klosterengen v. Ladegårdsstien – krydsningshelle på skolevej	100	Udført (medio 2018)
15	Busfremkommelighed bus 202A	200	Udført (medio 2018)
16	Møllehusvej – Kiss n' ride ved Kildegården	700	Udført (efterår 2018)
17	Mindre trafiksikkerhedsprojekter bl.a. ved skoler – Snoldelev Bygade, fart-kampagner mv.	300	Udført
18	Analyse af Køgevej/Sdr. Ringvej og "Sprit-krydset	300	Udført
19	Forberedelse og dialog	500	Udført i 2018
I alt		10.000	